

Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2020 Correspondientes al Trimestre Abril - Junio 2020

MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA Y UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			PERIODO DE EJECUCIÓN		COMITÉ DE OBRA				
				APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	PRESIDENTE	TESORERO	SECRETARIO	VOCAL 1	VOCAL 2
EPITACIO HUERTA	CANINDO Y PEDREGAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD CANINDO Y PEDREGAL, CALLE DEL MAIZ (GUARDIA NACIONAL)	CONTRATO	\$170,000.00	\$169,301.08	0	AMPLIACION	1	100%	05/05/2020	29/05/2020	HONORIO PEREZ CANO	SAMUEL RESENDIZ PIÑA	GUSTAVO AVIÑA YAÑEZ	IGNACIO RESENDIZ MORALES	SALVADOR ANAYA SANDOVAL
EPITACIO HUERTA	CANINDO Y PEDREGAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD CANINDO Y PEDREGAL, CALLE DEL MAIZ (GUARDIA NACIONAL)	CONTRATO	\$750,000.00	\$749,500.00	0	ML	425	100%	04/03/2020	24/04/2020	HONORIO PEREZ CANO	SAMUEL RESENDIZ PIÑA	GUSTAVO AVIÑA YAÑEZ	IGNACIO RESENDIZ MORALES	SALVADOR ANAYA SANDOVAL
EPITACIO HUERTA	CANINDO Y PEDREGAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD CANINDO Y PEDREGAL, CALLE DEL MAIZ (GUARDIA NACIONAL)	CONTRATO	1,500,000.00	\$1,498,800.01	0	ML	425	100%	05/04/2020	04/05/2020	HONORIO PEREZ CANO	SAMUEL RESENDIZ PIÑA	GUSTAVO AVIÑA YAÑEZ	IGNACIO RESENDIZ MORALES	SALVADOR ANAYA SANDOVAL
EPITACIO HUERTA	TENENCIA DE GUERRERO (CUARTEL HORMIGAS UNO)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TENENCIA DE GUERRERO AÑO DE HIDALGO EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD TENENCIA GUERRERO (LAS HORMIGAS UNO)	CONTRATO	\$900,000.00	\$898,951.52	0	ACCION	1	100%	23/03/2020	22/05/2020	ONESIMO MIRANDA YAÑEZ	IRENE GARDUÑO YAÑEZ	CONCEPCION SOTO URIBE	VERONICA ARGUETA CANO	MARIA AZUCENA MARTINEZ CARRILLO
EPITACIO HUERTA	TEJOCOTE POLVILLAS (FATIMA)	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD TEJOCOTE POLVILLAS (FATIMA)	CONTRATO	\$800,000.00	\$798,513.32	0	PZ	1	100%	13/03/2020	22/05/2020	ADOLFO RUIZ JUAREZ	ALBERTO RUIZ SORIA	MIGUEL JUAREZ RUIZ	JOSE LOYOLA SORIA	SERAFIN OBREGON TORAL
EPITACIO HUERTA	LA CURVA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD LA CURVA	CONTRATO	\$2,000,000.00	\$1,998,993	0	ML	1850	100%	20/04/2020	26/06/2020	JOSE CORREA PIÑA	CIRILO ALCANTAR	EUSEO CORDOVA	BENITO CARRASCO	GUSTAVO COLIN
EPITACIO HUERTA	SAN BERNARDO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN BERNARDO	CONTRATO	\$675,000.00	\$161,850.00	\$438,150.00	ML	500	30%	16/06/2020	14/08/2020	NOE VELAZQUEZ COLIN	EMILIO VELAZQUEZ COLIN	LUZ VELAZQUEZ GUZMAN	MARIBEL GERVACIO GERVACIO	JORGE SALDAÑA BASTIDA
EPITACIO HUERTA	LA MARGARITA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD LA MARGARITA	CONTRATO	\$1,400,000.00	\$706,305.37	\$693,694.63	ML	123	50%	06/05/2020	06/07/2020	GENARO MORALES MORENO	JUAN MORALES MORENO	MA MARTA ALCANTAR PEREZ	MAGDALENA MORALES MARTINEZ	LUCERO VELAZQUEZ GONZALEZ
EPITACIO HUERTA	EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (PUEBLO NUEVO)	CONTRATO	\$850,000.00	\$568,282.41	\$281,717.59	ACCION	1	75%	18/05/2020	17/07/2020	MA ELENA MARTINEZ RODRIGUEZ	LAURA MORALES CARRILLO	ELENA REYES ALCANTAR	TERESA SOTO SANDOVAL	DIANA MARTINEZ RODRIGUEZ
EPITACIO HUERTA	LOS DOLORES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD LOS DOLORES	CONTRATO	\$2,600,000.00	\$1,885,883.08	\$714,116.92	M2	2680	75%	04/05/2020	01/08/2020	IRMA ARGUETA ALCANTAR	JUAN CARLOS GARCIA NOGUEZ	ROBERTO CAMACHO GONZALEZ	MANUEL CARRILLO	FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA
EPITACIO HUERTA	SAN ANTONIO MOLINOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN ANTONIO MOLINOS	CONTRATO	\$1,372,435.00	\$410,895.77	\$964,539.23	M2	1527	30%	16/06/2020	21/08/2020	ALFONSO MARTIN REYES CORTES	ROMAN GONZALEZ CRUZ	GLORIA PIZAÑA TELLO	RAMON GUTIERREZ MIRANDA	JOSE MANUEL VALDES GUZMAN
EPITACIO HUERTA	COBERTURA MUNICIPAL	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	ADMINISTRACION	\$700,000.00			KMS	15	60%	19/05/2020	//////	JOSE FERERINO HERNANDEZ	GLORIA GARNICA GONZALEZ	JUANA GONZALEZ CRUZ	CELERINO DURAN	




 LIC. MARGARITO FIERROS TANO
 PRESIDENTE MUNICIPAL





 LIC. ROGELIO GONZALEZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 2018-2021



 ALFREDO JURADO RUIZ
 TESORERO MUNICIPAL



 LIC. PETRA MORENO CARACHURE
 CONTRALOR MUNICIPAL



 MARIO RODRIGUEZ BARRIOS
 DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS