



H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL
2018-2021

Reporte de avance de obras y acciones ejecutadas con recurso del FAIS 2020 Julio - Septiembre



FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA Y UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIADOS		CUENTA CON COMITÉ DE OBRA	COMITÉ DE OBRA				
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS		PRESIDENTE	TESORERO	SECRETARIO	VOCAL 1	VOCAL 2
55615	EPITACIO HUERTA	CANINDO Y PEDREGAL	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD CANINDO Y PEDREGAL, CALLE DEL MAIZ (GUARDIA NACIONAL).	CONTRATO	\$ 170,000.00	\$ 169,301.08	\$ -	AMPLIACION	1	100%	722		SI	HONORIO PEREZ CANO	SAMUEL RESENDIZ PIÑA	GUSTAVO AVIÑA YAÑEZ	IGNACIO RESENDIZ MORALES	SALVADOR ANAYA SANDOVAL
44578	EPITACIO HUERTA	CANINDO PEDREGAL	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD CANINDO Y PEDREGAL, CALLE DEL MAIZ (GUARDIA NACIONAL)	CONTRATO	\$ 750,000.00	\$ 749,500.00	\$ -	ML	425	100%	722		SI	HONORIO PEREZ CANO	SAMUEL RESENDIZ PIÑA	GUSTAVO AVIÑA YAÑEZ	IGNACIO RESENDIZ MORALES	SALVADOR ANAYA SANDOVAL
45377	EPITACIO HUERTA	CANINDO PEDREGAL	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD CANINDO Y PEDREGAL, CALLE DEL MAIZ (GUARDIA NACIONAL)	CONTRATO	\$ 1,500,000.00	\$ 1,498,800.01	\$ -	ML	425	100%	722		SI	HONORIO PEREZ CANO	SAMUEL RESENDIZ PIÑA	GUSTAVO AVIÑA YAÑEZ	IGNACIO RESENDIZ MORALES	SALVADOR ANAYA SANDOVAL
54058	EPITACIO HUERTA	TENENCIA DE GUERRERO (CUARTEL HORMIGAS UNO)	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA TENENCIA DE GUERRERO AÑO DE HIDALGO EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD TENENCIA GUERRERO (LAS HORMIGAS UNO)	CONTRATO	\$ 900,000.00	\$ 898,951.52	\$ -	ACCION	1	100%	120		SI	ONESIMO MIRANDA YAÑEZ	IRENE GARDUÑO YAÑEZ	CONCEPCION SOTO URIBE	VERONICA ARGUETA CANO	MARIA AZUCENA MARTINEZ CARRILLO
50475	EPITACIO HUERTA	TEJOCOTE POLVILLAS (FATIMA)	CONSTRUCCION DE DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE EN EPITACIO HUERTA LOCALIDAD TEJOCOTE POLVILLAS (FATIMA)	CONTRATO	\$ 800,000.00	\$ 798,513.32	\$ -	PZ	1	100%	300		SI	ADOLFO RUIZ JUAREZ	ALBERTO RUIZ SORIA	MIGUEL JUAREZ RUIZ	JOSE LOYOLA SORIA	SERAFIN OBREGON TORAL
	EPITACIO HUERTA	LA CURVA	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD LA CURVA.	CONTRATO	\$ 2,000,000.00	\$ 2,000,000.00	\$ -	ML	1850	100%	138		SI	JOSE CORREA PIÑA	CIRILO ALCANTAR	ELISEO CORDOVA	BENITO CARRASCO	GUSTAVO COLIN
163568	EPITACIO HUERTA	SAN BERNARDO	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN BERNARDO.	CONTRATO	\$ 675,000.00	\$ 675,000.00	\$ -	ML	500	100%	385		SI	NOE VELAZQUEZ COLIN	EMILIO VELAZQUEZ COLIN	LUZ VELAZQUEZ GUZMAN	MARIBEL GERVACIO GERVACIO	JOSE SALDAÑA BASTIDA
56000	EPITACIO HUERTA	LA MARGARITA	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD LA MARGARITA.	CONTRATO	\$ 1,400,000.00	\$ 1,400,000.00	\$ -	ML	1426	100%	123		SI	GENARO MORALES MORENO	JUAN MORALES MORENO	MA MARTA ALCANTAR PEREZ	MAGDALENA MORALES MARTINEZ	LUCERO VELAZQUEZ GONZALEZ
164665	EPITACIO HUERTA	EMILIANO ZAPATA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN EN ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA (PUEBLO NUEVO).	CONTRATO	\$ 850,000.00	\$ 568,282.41	\$ -	ACCION	1	100%	80		SI	MA ELENA MARTINEZ RODRIGUEZ	LAURA MORALES CARRILLO	ELENA REYES ALCANTAR	TERESA SOTO SANDOVAL	DIANA MARTINEZ RODRIGUEZ
69715	EPITACIO HUERTA	LOS DOLORES	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD LOS DOLORES.	CONTRATO	\$ 2,600,000.00	\$ 2,600,000.00	\$ -	M2	2680	100%	1144		SI	IRMA ARGUETA ALCANTAR	JUAN CARLOS GARCIA NOGUEZ	ROBERTO CAMACHO GONZALEZ	MANUEL CARRILLO	FRANCISCO HERNANDEZ MEJIA
54176	EPITACIO HUERTA	SAN ANTONIO MOLINOS	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN ANTONIO MOLINOS.	CONTRATO	\$ 419,325.00	\$ 419,325.00	\$ -	ML	400	100%	1023		SI	JOBANY VALDES GUZMAN	MARIA LUISA MIRANDA MEDRANO	JOSEFINA CHAPARRO CHAPARRO	ROSALINDA RIVERA FLORES	JUANA CRUZ ALVA
163618	EPITACIO HUERTA	SAN ANTONIO MOLINOS	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN ANTONIO MOLINOS.	CONTRATO	\$ 1,372,435.00	\$ 1,372,435.00	\$ -	M2	1527	100%	1023		SI	ALFONSO MARTIN REYES CORTES	ROMAN GONZALEZ CRUZ	GLORIA PIZAÑA TELLO	RAMON GUTIERREZ MIRANDA	JOSE MANUEL VALDES GUZMAN
164580	EPITACIO HUERTA	CAÑADA DE GARCIA (CUARTEL CAÑADA DE GARCIA)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD CAÑADA DE GARCIA (CUARTEL CAÑADA DE GARCIA)	CONTRATO	\$ 500,000.00	\$ 500,000.00	\$ -	M2	630	100%	251		SI	GLORIA GARNICA GONZALEZ	AURORA GARNICA GONZALEZ	JUANA GONZALEZ CRUZ	MARGARITA ARCOS SALAZAR	MA CONSUELO SALAZAR YAÑEZ
166755	EPITACIO HUERTA	SAN BENITO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN BENITO.	CONTRATO	\$ 540,000.00	\$ 161,706.50	\$ 378,293.50	ML	379	30%	30		SI	J. VALENTIN NOGUEZ JURADO	MA. GUADALUPE ESTRADA RODRIGUEZ	MA DEL REFUGIO NOGUEZ ESTRADA	ALMA LAURA ESTRADA GONZALEZ	MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ ESTRADA
165591	EPITACIO HUERTA	EJIDO LA PAZ (LA CALABAZA)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD EJIDO LA PAZ (LA CALABAZA) CALLE DE ACCESO.	CONTRATO	\$ 1,550,000.00	\$ 1,550,000.00	\$ -	M2	1696	100%	367		SI	MA GUADALUPE JULIA CORREA	FIDELINA SALDAÑA MARTINEZ	REFUGIO ORTIZ MORENO	CIRIACO MORENO ANAYA	JOSE RAFAEL CORREA GARDUÑO.
60230	EPITACIO HUERTA	LOS ANGELES SAN LORENZO	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD LOS ANGELES SAN LORENZO.	CONTRATO	\$ 1,149,966.24	\$ 1,149,966.24	\$ -	ML	735	100%	50		SI	LUIS GARCIA RIVERA	EMMA GARCIA TELLO	MARIA BELEN VALDEZ YAÑEZ	LAURA ARCOS RODRIGUEZ	MARIO GARAY
164665	EPITACIO HUERTA	SAN MATEO	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN MATEO (EJIDO SALTRILLO.)	CONTRATO	\$ 864,986.71	\$ 864,986.71	\$ -	TECHUMBRE	1	100%	80		SI	MA GUADALUPE MARTINEZ SANTIAGO	MA GABRIELA GOMEZ MARTINEZ	MA DEL REFUGIO CECILIANO	GABRIELA FERREGRINO MORALES	ANTONIA CASTILLO MORALES
165165	EPITACIO HUERTA	CHAMACUERO	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD CHAMACUERO.	CONTRATO	\$ 350,000.00	\$ 104,465.77	\$ 245,534.23	ML	2000	70%	47		SI	ANDREA LOPEZ MORALES	MA DEL ROSARIO BARCENAS ORTIZ	GENOVEVA MEJIA MEJIA	CARMEN L M	BENITO MEJIA MEJIA
165900	EPITACIO HUERTA	GUADALUPE LA PAZ (NUEVO CORONEO)	REHABILITACION DE DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD GUADALUPE LA PAZ, EJIDO NUEVO CORONEO.	CONTRATO	\$ 900,000.00	\$ 900,000.00	\$ -	ML	880	100%	123		SI	OLIVIA ZARATE CERVANTES	SUSANA RUBIO GARCIA	HERMILIA MORALES	SILVIA RODRIGUEZ YAÑEZ	MA DE LOS ANGELES LOYOLA ARTEAGA
165908	EPITACIO HUERTA	SAN ANTONIO MOLINOS	MEJORAMIENTO DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN ANTONIO MOLINOS.	CONTRATO	\$ 350,000.00	\$ 104,695.88	\$ 245,304.12	REHABILITACION	1	30%	450		SI	MARIA PROVIDENCIA SALDIVAR GONZALEZ	MARIA DOLORES GONZALEZ CRUZ	MARIA MERCEDES CARRILLO MORALES	SILVIA CASTILLO PIZAÑA	MARTHA DIAZ BUSTAMANTE
165649	EPITACIO HUERTA	LA CEJA	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD LA CEJA.	CONTRATO	\$ 1,700,000.00	\$ 1,700,000.00	\$ -	ML	1667	100%	250		SI	FERNANDO DANIEL GARCIA RODRIGUEZ	SANTIAGO CAJIGA CARMONA	RIGOBERTO BECERRA ORTIZ	JUAN AGUILAR RETAÑA	FRANCISCO BECERRA FERREGRINO
164023	EPITACIO HUERTA	NUEVO CORONEO	CONSTRUCCION DE TANQUE O DEPOSITO DE AGUA POTABLE EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD NUEVO CORONEO.	CONTRATO	\$ 899,499.01	\$ 899,499.01	\$ -	TANQUE	1	100%	208		SI	LAMBERTO RUIZ SOTO	MA DEL CARMEN RUIZ SOTO	MAURO MUÑOZ ORTIZ	AURORA SANDOVAL HERNANDEZ	LAURA RODRIGUEZ SOTO
	EPITACIO HUERTA	EPITACIO HUERTA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL CECYTE EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD EPITACIO HUERTA.	CONTRATO	\$ 600,000.00	\$ 180,000.00	\$ 420,000.00	ML	200	30%	450		SI	OLIVIA ZARATE CERVANTES	SUSANA RUBIO GARCIA	HERMINIA MORALES	SILVIA RODRIGUEZ YAÑEZ	MA DE LOS ANGELES LOYOLA ARTEAGA

Sra. Patricia Jurado ms

Alfredo Jurado ms

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

FOLIO MIDS	MUNICIPIO	LOCALIDAD	TIPO DE OBRA Y UBICACIÓN	MODALIDAD DE EJECUCION	PRESUPUESTO			AVANCE FISICO			BENEFICIADOS		CUENTA CON COMITÉ DE OBRA	COMITÉ DE OBRA				
					APROBADO	EJERCIDO	SALDO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	% AVANCE	HABITANTES	VIVIENDAS		PRESIDENTE	TESORERO	SECRETARIO	VOCAL 1	VOCAL 2
	EPITACIO HUERTA	SAN MIGUEL LA RATA	CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL VICENTE SUAREZ EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN MIGUEL LA RATA (SAN ANDRES).	CONTRATO	\$ 490,000.00	\$ 147,000.00	\$ 343,000.00	ML	90	30%	700		SI	MARISOL NOGUEZ VALDEZ	LUCIA PIMENTAL MORENO	LUCIA CAMACHO RODRIGUEZ	SERGIO MADRIZ MORALES	MARIA LILIA MORALES TERRAZAS
	EPITACIO HUERTA	SAN ANTONIO MOLINOS	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION EDUCACION FISICA EN ESCUELA SECUNDARIA EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD SAN ANTONIO MOLINOS.	CONTRATO	\$ 650,000.00	\$ 195,000.00	\$ 455,000.00	TECHUMBRE	1	30%	450		SI	ARIEL BENJAMIN CALLEJAS URIBE	MA ALEJANDRA MONDRAGON CORTES	YESENIA GUTIERREZ BALLESTEROS	ELSA SANCHEZ VARGAS	CESAR TABOADA BAUTISTA
164898	EPITACIO HUERTA	EPITACIO HUERTA	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EPITACIO HUERTA, LOCALIDAD EN EPITACIO HUERTA, COLONIA JARDINES.	CONTRATO	\$ 500,000.00	\$ 150,000.00	\$ 350,000.00	ML	90	70%	90		SI	MARIA DE JESUS SALDAÑA MARTINEZ	LUCIA PIMENTAL MORENO	SERGIO IVAN MADRIZ MORALES	ESTEFANIA RODRIGUEZ MEDRANO	RIGOBERTO BECERRA ORTIZ
	EPITACIO HUERTA	EPITACIO HUERTA	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES (LOCALIDAD VARIAS).	ADMINISTRACION	\$ 700,000.00	\$ 551,643.49	\$ 148,356.51	KMS	15	70%	3600		SI	JOSE FERERINO HERNANDEZ	GLORIA GARNICA GONZALEZ	JUANA GONZALEZ CRUZ	CELERINO DURAN	MELITON CHAPARRO GARCIA



LIC. MARGARITO FIERROS TANO
PRESIDENTE MUNICIPAL



ROBIO GONZALEZ CRUZ
SINDICO MUNICIPAL

Alfredo Jurado Ruiz

C. ALFREDO JURADO RUIZ
TESORERO MUNICIPAL



LIC. PETRA MORENO CARACHURE
CONTRALOR MUNICIPAL



ARQ. LUIS VARGAS CLEMENTE
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PÚBLICAS

